

Jef VALLOT
ETAR

Compte Rendu Visite Ecole de Taboye

3 mars 2006

Ibrahim et Mossa avaient réuni 7-8 parents d'élèves, pour une discussion sur l'Avenir de l'Ecole, avec Myriam, Vincent et moi-même.

Le compte rendu de Myriam est suffisamment explicite, et j'ai le sentiment que nous avons pu faire passer notre message, pour une plus grande autonomie de l'Ecole.

En tout cas, Ibrahim et Mossa auront entendu le même son de cloche en même temps.

Concernant la construction de l'internat, j'ai manifesté mon mécontentement auprès d'Ibrahim, en constatant que le chantier avait peu avancé depuis mon passage du 13 janvier.

Je souhaitais pouvoir contrôler la pose de la toiture et la réalisation des enduits sur les têtes de murs, au moins sur l'un des bâtiments, pour apporter des corrections, si nécessaire.

Ibrahim m'a assuré que le chantier avancerait vite désormais (vœu pieu qui n'engage à rien !) et que le maçon était réputé pour la qualité de ses constructions dans les environs .

Ce qui n'a pas dissipé mes inquiétudes concernant l'objectif à tenir : terminer les enduits extérieurs avant l'arrivée de la première pluie (parfois en mai dans la région du Fleuve).

Concernant la gestion financière du chantier, toutes les factures devront être produites, et tout imprévu justifié.

Sur le plan financier, 16 000 € ont déjà été mis à disposition de nos partenaires locaux. Etar a mis en réserve 4 000 € de plus, pour boucler le financement de la totalité du projet.

Cette somme sera débloquée sur présentation des justificatifs : à cet égard, j'envisage une visite de contrôle du chantier par le Maire d'Adiel'Hoc (avec qui nous avons réalisé la construction de nombreux bâtiments)

En l'état actuel d'avancement du chantier, je ne souhaite pas démarrer la construction des 2 logements pour enseignants, qu'il ne me semble pas réaliste de mener à terme avant les premières pluies.

Par contre, le bâtiment commencé en juin 05 pourrait être sécurisé en dur, malgré les dégradations des pluies : il serait utilisé à terme comme bibliothèque et permettrait de loger les enseignants dans l'attente de la construction des logements.

L'estimation des travaux pour terminer ce bâtiment avant juin, serait d'environ 3000 €.

La décision de financement est à prendre rapidement (Etar pourrait contribuer à hauteur de 1000 € sous réserve d'approbation du bureau).

Quant à la réalisation du puits, elle peut démarrer sans délai, dans la mesure où le creusement n'est pas réalisé par les maçons actuellement sur le chantier.

Pour l'Equipe Etar

Jef VALLOT